

Information zum aktuellen Stand des Breitbandausbaus in der Stadt Hettingen (16.12.2022)

Die Master- und Ausführungsplanungen befinden sich in der Finalisierung.

Tiefbauseitig wurden die folgenden Fortschritte erreicht:

- Bauabschnitt Hettingen (Fa. Hämmerle)
Im Ortsteil Hettingen wurden bisher ca. 430 Meter Trasse in offener Bauweise in den Straßen Stollbeckstraße (Brücke), Wiesentalstraße und Hauptstraße realisiert sowie ein Netzverteiler errichtet.
- Bauabschnitt Inneringen Ost (Fa. Gaupp)
Im Osten Innerings wurden in den vergangenen Monaten ca. 770 Meter Trasse in offener Bauweise in der Kapellen- und der Fürstenbergstraße gebaut. In dem Zuge wurden bereits die ersten 50 Hauseinführungen realisiert. Zudem wurde auch in diesem Abschnitt der erste Netzverteiler errichtet.
- Bauabschnitt Inneringen West (Fa. Arifi)
Die Arbeiten im Bauabschnitt Inneringen West werden im Frühjahr 2023 aufgenommen.
- Darüber hinaus wurden zwei Mitverlegungsmaßnahmen realisiert: gemeinsam mit der Fa. Blum wurden in der Straße Am Wasserturm in Inneringen im Rahmen von Kanalsanierungsarbeiten ca. 500 Meter Trasse in offener Grabenbauweise sowie 10 Hauseinführungen umgesetzt. Außerdem wurden im Zuge der aktuell noch laufenden Mitverlegungsmaßnahme der Fa. Albrand in der Brühlhofstraße etwa 100 Meter Trasse sowie 3 Hauseinführungen realisiert.

Die Lieferung und Errichtung der beiden zentralen Technikgebäude (Pop = Point of Presence) in der Schulstraße in Inneringen und in der Hauptstraße in Hettingen ist im Frühling geplant.

Auch der Beginn der Glas- und Spleißarbeiten ist ab März 2023 eingeplant.

Damit liegt das Projekt bisher insgesamt noch im Zeitplan. Durch das Hinzuziehen weiterer Kolonnen werden im kommenden Jahr die Tiefbauarbeiten intensiviert, wodurch ein Einhalten des gesetzten Zeitrahmens sichergestellt werden soll.